平成30年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	八　雲　町				
施設名	八雲町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	八雲町黒岩482番地				
許可（届出）年月日	平成11年8月16日	許可番号	環廃第16－10号	技術管理者名	村上　敏信
埋立地面積	5，570　㎡	埋立容量	30，705　m^3	しゃ水工	高密度ポリエチレンシート
浸出水処理施設規模	35m^3 ／ 日	浸出水処理方式	生物処理（回転円板方式）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着方式		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物				

○ 埋立状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量（t）		1.5	1.3	0.7	0.9	1.4	0.7	0.8	0.7	0.4	0.9	0.3	0.6	10.2
	収集ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	直搬ごみ（一廃）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	直搬ごみ（産廃）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
焼却残渣（t）		158.6	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	85.3	66.2	46.5	586.0
中間処理残渣（t）		9.3	11.4	15.6	12.5	4.2	3.2	0.0	0.5	0.7	3.1	0.4	4.9	65.8
埋立ごみ量（t）		169.4	224.5	16.3	13.4	5.6	3.9	18.4	1.2	1.1	89.3	66.9	52.0	662.0
埋立ごみ量（m^3）		170.7	226.0	18.2	15.0	6.2	4.3	18.5	1.3	1.2	89.8	67.0	52.6	670.8
覆土量（m^3）		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋立容量（m^3）		170.7	226.0	18.2	15.0	6.2	4.3	18.5	1.3	1.2	89.8	67.0	52.6	670.8

※ 前年度末の埋立残余容量　11,323m^3

○ 地下水、放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
浸出水	pH	7.3	7.5	7.6	8.0	7.5	7.6	7.8	8.2	8.1	7.8	8.0	8..4	
	BOD / COD（mg/L）	0.7/3.6	26/130	19/54	10/49	16/41	8.5/47	18/67	26/73	17/71	16/89	18/100	14/110	
	SS（mg/L）	2	160	660	16	19	17	110	230	330	610	93	110	
	窒素含有量（mg/L）	0.6	33.0	11.0	12.0	6.6	8.8	16.0	15.0	9.5	16.0	25.0	22.0	
放流水	pH	7.1	7.2	7.7	7.2	7.5	7.5	7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	
	BOD / COD（mg/L）	1.3/35	5.5/100	0.7/23	0.7/30	2.3/25	0.8/29	0.8/36	0.8/23	0.7/32	0.6/27	0.8/35	0.8/58	
	SS（mg/L）	1>	4.0	1>	1>	1.0	1>	1>	1.0	1.0	2.0	1>	3.0	
	窒素含有量（mg/L）	17.0	32.0	7.1	10.0	6.5	8.0	14.0	11.0	10.0	10.0	22.0	21.0	
地下水	電気伝導率（上流）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	-	-	
	電気伝導率（下流）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	-	-	
	塩化物イオン（上流）	16.0	18.0	21.0	15.0	29.0	15.0	15.0	15.0	16.0	27.0	18.0	22.0	
	塩化物イオン（下流）	160.0	120.0	130.0	120.0	150.0	150.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	120.0	

○ その他の施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	