令和7年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	八　　雲　　町				
施設名	八雲町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	八雲町黒岩482番地				
許可（届出）年月日	平成11年8月16日	許可番号	環廃第16－10号	技術管理者名	村上　敏信
埋立地面積	3,070㎡	埋立容量	30,705㎥	しゃ水工	高密度ポリエチレンシート
浸出水処理施設規模	35㎥/日	浸出水処理方式	生物処理（回転円板方式）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着方式		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物				

○　埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量　（t）	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
収集ごみ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
直搬ごみ（一廃）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
直搬ごみ（産廃）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
焼却残渣　（t）	114.5												114.5
中間処理残渣　（t）	0.0												0.0
埋立ごみ量　（t）	115.6												115.6
埋立ごみ量　（m^3）	115.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.7
覆土量（m^3）	0.0												0.0
埋立容量（m^3）	115.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.7

■　令和6年度末の埋立残余容量　　9,729㎥

■　令和7年度末の埋立残余容量　　9,955㎥　　－　　0㎥　　＝　　9,955㎥

○　地下水、放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
浸出水	pH	7.9												
	BOD / COD（mg/L）	2.2/49												
	SS（mg/L）	62												
	窒素含有量（mg/L）	20.0												
放流水	pH	7.6												
	BOD / COD（mg/L）	0.5>29												
	SS（mg/L）	2.0												
	窒素含有量（mg/L）	19.0												
地下水	電気伝導率（上流）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ー	ー	
	電気伝導率（下流）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ー	ー	
	塩化物イオン（上流）	12.0												
	塩化物イオン（下流）	52.0												

○　その他の施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適												
害虫等の発生状況	無												
覆土の状況	適												
ごみの飛散、流出	無												
浸出水の内部貯留	適												
法面、擁壁等の崩壊	無												